



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 360-01/11-01/55
Urbroj: 2168/08-01/01-12-30
Fažana, 31. siječnja 2012.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije”, broj 07/09.), Načelnica Općine Fažana, donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se:

- da su OPĆINA FAŽANA, kao Naručitelj, i Đurkin d.o.o. Čakovec, Braće Graner 13, kao Izvođač, dana 3. studenog 2011. godine, zaključili Ugovor broj 01/11/E/VV za: *Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade kino dvorane u Općini Fažana, naselja Fažana, na k.č. 785/1 i 785/2 k.o. Fažana* (dalje u tekstu: osnovni ugovor), Klasa: 360-02/11-01/20, Urbroj: 2168/08-02-11, kojim su ugovorili početak radova po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a rok završetka radova najkasnije do 15. lipnja 2012. godine.
- da je u tijeku izvođenja radova Izvođač, svojim aktom od 15.12.2011. godine i 23.12.2011. godine, obavijestio Naručitelja da u projektnoj dokumentaciji postoje nedostaci koji dovode u pitanje dovršenje radova koji su predmet nabave, te od zatražio Naručitelja da se nedostaci otklone kako ne bi došlo do dužeg zastoja u obavljanju radova,
- da je KONING PROJEKT d.o.o. Pula, koji obavlja stručni nadzor nad Izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade kino dvorane u Općini Fažana, naselja Fažana, na k.č. 785/1 i 785/2 k.o. Fažana, svojim očitovanjem od 23. siječnja 2012. godine potvrdio da u projektnoj dokumentaciji postoje nedostaci koje je potrebno otkloniti, s čime se suglasio i izvođač radova,
- da uslijed navedenog nije moguće nastaviti radove iz podstavka 1. ove točke.

II

Slijedom utvrđenja iz točke I, izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade kino dvorane u Općini Fažana, naselja Fažana, na k.č. 785/1 i 785/2 k.o. Fažana, prema ugovoru Klasa: 360-02/11-01/20, Urbroj: 2168/08-02-11 od 3. studenog 2011. godine privremeno se obustavljaju do otklanjanja nedostataka u projektnoj dokumentaciji.

Privremena obustava radova upisat će se u građevinski dnevnik.

III

Sa izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora radi utvrđivanja privremene obustave radova te produženja roka dovršetka radova za onoliko dana koliko je trajala obustava radova, sukladno upisu u građevinski dnevnik.

IV

Provedba ovog Zaključka nalaže se Jedinственom upravnom odjelu.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Načelnica:
Ada Damjanac**