

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“, broj 25/22), načelnik Općine Fažana-Fasana dana 24. svibnja 2024. godine donio je slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I UVOD

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana za 2023. godinu objavljen je u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 34/2022, kao i I. Izmjene i dopune Programa u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 24/2023.

Navedenim programom građenja utvrđeni su poslovi s procjenom troškova i naknadno izvršenim preraspodjelama za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za :

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- oborinsku odvodnju.

Ovo izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 1.siječnja do 31.prosinca 2023. godine.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture općine sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz nadležnosti ovog odjela.

II IZVRŠENJE PROGRAMA

1. JAVNE POVRŠINE

U 2023. godini realiziralo se građenje javnih površina na području Općine Fažana kako slijedi:

Redbroj	GRAĐEVINA / JAVNE POVRŠINE	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	
1.	Izrada PD za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	6.630,00	1.916,25	
2.	Izrada PD i izgradnja dječjeg igrališta <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	10.000,00	0,00	
3.	Uređenje biciklističkih staza <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	16.763,00	16.762,50	
4.	Uređenje dječjeg igrališta kod DV Sunce <i>Izvori : 4 Pomoći i 2 Vlastiti izvori</i>	140.000,00	1.950,00	
	UKUPNO U EUR:	173.393,00	20.628,75	13,1%

U programu izgradnje javnih površina za 2023. godinu planirana su sredstva u visini od 173.393,00 EUR, a realizirano je **20.628,75 EUR**, odnosno sa 13,1% od plana i to za sljedeće kapitalne projekte:

Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana-Fasana

Za navedenu aktivnost u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.763,00 EUR , te je realizacija bila u 100% iznosu odnosno izvršeno je sa 16.762,50 EUR.

Općina Fažana-Fasana svake godine ulaže u uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana. Kroz daljnja ulaganja u uređenje biciklističkih staza na području Općine nastoji se poticati zdrav način života, razvoj sportskog turizma, te ne manje značajno ekološka osviještenost građana kao i posjetitelja.

Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta

Za izradu PD, izgradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizirano je u iznosu od 1.916,25 EUR.

Utrošena sredstva usmjerena su na dobavu dječjih igrala za dječje igralište u Fažani.

Uređenje sportskog igrališta kod DV Sunce

Za uređenje sportskog igrališta kod DV Sunce u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 140.000,00 EUR, a za isto je utrošeno **1.950,00 EUR** odnosno 1,4% od plana.

Sredstva su utrošena za usluge savjetovanja u postupku javne nabave u predmetu opremanje dječjih igrališta kod DV Sunce, u iznosu od 1.950,00 EUR.

Uređenje sportskog igrališta kod DV Sunce započeto je provođenjem postupka javne nabave u 2023.godini, a sama realizacija investicije biti će realizirana u prvom tromjesečju 2024.godine.

Navedena investicija će se dijelom financirati putem sredstava Ministarstva turizma i sporta, koje je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Navedenom Odlukom, Općini Fažana su odobrena sredstva u visini od 36.440,25 EUR za potrebe sanacije postojeće sportske građevine i opremanje sportskog centra Fažana, a ukupna vrijednost investicije je 140.000,00 EUR.

Cilj izgradnje i opremanja sportskog igrališta je doprinijeti popularizaciji sporta i potaknuti i poboljšati kvalitetu bavljenja sportom.

2. NERAZVRSTANE CESTE

U 2023. godini za građenje nerazvrstanih cesta na području Općine Fažana- Fasana osigurana su sredstva u visini od 486.535,00 EUR, a **realizirano je u iznosu od 119.507,54 EUR** i to na slijedećim projektima kako slijedi:

Red. broj	GRAĐEVINA	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.
1.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.749/27 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	92.906,00	15.565,66
2.	Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	29.900,00	0,00
3.	Izrada PD za prometnicu kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3, 839/2 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	9.291,00	8.937,50
4.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č -CESTA 3 k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	31.854,00	4.187,50
5.	Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	26.545,00	0,00
6.	Izrada PD i izgradnja za prometnicu Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	8.000,00	0,00
7.	Izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.000,00	7.500,00
8.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450,1167/3,1200/6 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	4.645,00	0,00
9.	Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini <i>Izvor: 3 Prihodi od posebne namjene</i>	15.000,00	14.312,50
10.	Izrada PD za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/31, 1206/25, 1206/110, 1206/119,1206/81,1206/84 <i>Izvor: 3 Prihodi od posebne namjene</i>	10.618,00	9.616,25
11.	Izrada PD za prometnicu na k.č.1194/5, 1195,1194/3 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	7.963,00	0,00
12.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108, 1209/117, 1206/80, 1206/83 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	11.944,00	3.125,00
13.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/108,1209/117,1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	19.908,00	0,00
14.	Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice (ŽC 5115) i ulice Male vale u naselju Valbandon <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	6.636,00	2.000,00
15.	Izrada PD za prometnicu na k.č. 219/32, 255/1, 2605/5, 260/2, 261/1, 259/8,259/7.259/1,259/2 262/3,219/72 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	6.636,00	0,00
16.	Izrada PD za prometnicu na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4,266/2,260/1,219/3,267/3 <i>Izvor:3 Prihodi za pos.namj.</i>	6.636,00	0,00

17.	Izrada PD za prometnicu na k.č. 834/5, 835/4, 834/6, 835/5, 835/3, 1344/1,802/4 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	6.636,00	7.500,00	
18.	Izrada PD i izgradnja na k.č. 1207/41 – Cesta 2 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	140.000,00	4.450,00	
19.	Izrada PD i izgradnja ogranaka prometnice kod Doma za starije k.č. 38/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10.. <i>Izvor: 2 Vlastiti iz</i>	6.636,00	9.062,50	
20.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 796/77, 807/2, 807/5, 808/1, 812/12, 808/4, 812/3, 812/4, 812/5, 812/2... <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	7.963,00	0,00	
21.	Izrada PD i izgradnja kružnog toka na raskrižju Voćarske, Lavande i Kamelije <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	7.963,00	0,00	
22.	Izgradnja pješačke staze na k.č. 1206/30 u k.o. Fažani <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	27.400,00	27.375,63	
23.	Izrada PD za prometnicu na k.č. 1344/1 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	18.000,00	0,00	
UKUPNO U EUR:		486.535,00	119.507,54	25%

3. JAVNA RASVJETA

U 2023. godini planirana je **izgradnja javne rasvjete** na području Općine Fažana- Fasana u ukupnom iznosu od 143.500,00 EUR, a **realizirana je u iznosu od 63.004,45 EUR** i to na slijedeće projekte kako slijedi:

Red. broj	GRADEVINA	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	
1.	Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	13.272,00	13.100,00	
2.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Fažana <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	66.360,00	44.048,20	
3.	Izgradnja JR na prometnici na k.č. 1206/108,1209/117,1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izv.</i>	19.908,00	0,00	
4.	Izgradnja JR na prometnici Cesta 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	28.000,00	0,00	
5.	Izgradnja JR na dječjem igralištu – Zona sjever <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	7.963,00	5.856,25	
6.	Izgradnja JR na Trgu pored stare škole <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	8.000,00	0,00	
UKUPNO U EUR		143.503,00	63.004,45	44%

Općina Fažana-Fasana u je proteklom razdoblju modernizirala veći dio mreže javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetiljkama koje su efikasnije i troše manje električne energije.

Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana-Fasana

Za izgradnju solarne javne rasvjete na području Općine Fažana planirana su sredstva u iznosu od 13.272,00 EUR, a izvršeno je u iznosu od 13.100,00 EUR .

Sredstva su uložena u dobavu i montažu 8 solarnih modula na području Pinete (Celija-Matić).

Rekonstrukcija JR u Općini Fažana

Za rekonstrukciju javne rasvjete u Općini Fažana planirana su sredstva u iznosu od 66.360,00 EUR, a izvršeno je u iznosu od 44.048,20 EUR.

Sredstva su utrošena za rekonstrukciju javne rasvjete u Puljskoj ulici u Fažani.

Izrada PD i izgradnja JR na trgu Stare škole

Za izradu PD i izgradnja JR na trgu Stare škole osigurana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 8.000,00 EUR, ali nije bilo realizacije.

Izrada PD i izgradnja JR na dječjem i fitness igralištu na plaži Fažana sjever

Za izradu PD i izgradnja JR na dječjem i fitness igralištu na plaži Fažana sjever planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 7.963,00 EUR, a realizirano je u iznosu od **5.856,25 EUR**.

Sredstva su utrošena na izgradnju javne rasvjete na dječjem igralištu.

4. OBORINSKA ODVODNJA

U 2023. godini planirano je **građenje građevina za oborinsku odvodnju** na području Općine Fažana- Fasana u iznosu od 67.900,00 EUR, ali **nije bilo realizacije**. Planirano je kako slijedi:

Red. broj	GRAĐEVINA	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.
1.	Izgradnja OO na prometnici na k.č. 1206/108, 1209/117, 1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	19.900,00	0,00
2.	Rekonstrukcija OO na Titovoj rivi <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
3.	Izgradnja OO na prometnici Cesta 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	48.000,00	0,00
	UKUPNO U EUR:	67.900,00	0,00

REKAPITULACIJA PROGRAMA GRADNJE

Red. broj	OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	Index
1.	JAVNE POVRŠINE	173.393,00	20.628,75	13%
2.	NERAZVRSTANE CESTE	486.535,00	119.507,54	25%
3.	JAVNA RASVJETA	143.503,00	63.004,45	44%
4.	OBORINSKA ODVODNJA	67.900,00	0,00	0%
	UKUPNO:	871.331,00	203.140,74	23%

Ukupna financijska sredstva planirana za navedeni Program osigurana su bila u iznosu od 871.331,00 EUR-a za izgradnju objekata i uređaja komunalne za 2023. godinu, a realizacija je bila u iznosu od 203.140,74 EUR, odnosno 23% od plana, financiranih iz slijedećih izvora:

Komunalni doprinosi 43.441,42 EUR-a

Vlastiti prihodi159.699,32 EUR-a

OPĆINSKI NAČELNIK:
Radomir Korać

KLASA: 361-01/24-01/0010
URBROJ: 2168-08-03/00-24-1
Fažana, **17. srpnja 2024.**



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.