



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 361-01/18-01/9
Urbroj: 2168/08-02/00-18-1
Fažana, 20.03.2018.

Na osnovi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Načelnik Općine Fažana podnosi Općinskom vijeću Općine Fažana

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I UVOD

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu objavljen je u „Službenim novinama Istarske županije“ broj 22/16, 13/17. Navedenim programom gradnje utvrđeni su poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku opreme, otkup zemljišta, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- oborinske odvodnje,
- groblje.

II IZVRŠENJE PROGRAMA

1. Javne površine

Re d. broj	Poz.	GRAĐEVINA	Planirano u kn	Izvršenje u kn
1.	392	Rekonstrukcija sportskog centra u Fažani	982.000,00	1.019.576,57
2.	593	Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište	60.000,00	0,00
3.	154	Izgradnja šetnice ispred ex Badela	550.000,00	547.590,83
4.	603	Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana	100.000,00	99.393,75
5.	585	Projektna dokumentacija za opločenje prolaza i uređenje trga iza MMC-a	50.000,00	49.312,50

6.	594	Izgradnja nogostupa od raskršća ulice Pineta do Valbandonskog mosta	400.000,00	163.549,60
7.	597	Izgradnja nogometnog centra u Fažani	150.000,00	93.875,00
8.	621	Skate staza u Fažani	126.000,00	125.435,88
9.	622	Igralište za odbojku na pijesku	279.000,00	278.105,15
UKUPNO			2.697.000,00	2.376.839,28

Program gradnje javnih površina za 2017. godinu realiziran je sa 88,01% u odnosu na planirano.

Napomena pod stavkom 2.- Reciklažno dvorište je prostornim planom predviđeno na području *Poduzetničke zone San Pellegrino*, međutim potrebno je uskladiti prostorni plan budući je istim također ugrađena obveza izrade UPU-a Reciklažno dvorište.

2. Nerazvrstane ceste

Red. broj	Poz.	GRAĐEVINA	Planirano u kn	Izvršenje u kn
1.	343	Izgradnja prometne površine – CESTA 2	2.000.000,00	904.564,63
2.	345	Izgradnja kružnog toka na Puljskoj cesti za sportski, trgovački i turistički centar te receptivni punkt NP Brijuni	600.000,00	580.431,76
3.	344	Izrada projektne dokumentacije i izgradnje prometnice u Valbandonu, križanje: Voćarske, Lavande i Kamelije	80.000,00	63.966,93
4.	576	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja kružnog toka – križanje Vodnjanske ceste i ulice R.Petrović	1.100.000,00	878.856,62
5.	592	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na Puljskoj cesti od ulaza u ul. Pineta do restorana Rosignola	50.000,00	0,00
6.	591	Rekonstrukcija Galižanske ceste sa izgradnjom nogostupa od ulice M.Vlačić do groblja	700.000,00	734.344,08
7.	598	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja dijela ulice Kuntrada	150.000,00	0,00
8.	616	Rekonstrukcija ulice Kvart Mimoza	150.000,00	94.073,31
UKUPNO:			4.830.000,00	3.256.237,33

Program gradnje nerazvrstanih cesta za 2017. godinu realiziran je sa 67.4% u odnosu na planirano.

Napomena pod stavkom 1. – Izgradnja prometne površine CESTA 2 je planirana sa završetkom do kraja 2017. godine, ali zbog nemogućnosti izvođača radova Cesta d.o.o. Pula da do kraja godine završe radove, isti su dijelom prebačeni i u 2018. godinu, a što je vidljivo i iz Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu.

3. Javna rasvjeta

Red. broj	Poz.	GRAĐEVINA	Planirano u kn	Izvršenje u kn
1.	244	Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana	200.000,00	91.537,50
2.	575	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja javne rasvjete za sportski centar u Fažani	510.000,00	506.563,88
3.	156	Rekonstrukcija LED rasvjete na području Općine Fažana	100.000,00	97.700,00
4.	169	Rekonstrukcija javne rasvjete na Galižanskoj cesti	400.000,00	246.387,50
5.	175	Izgradnja javne rasvjete za CESTU 2	650.000,00	600.223,55
6.	606	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja JR od raskršća ulice Pineta do Valbandonskog mosta	200.000,00	0,00
7.	618	Izgradnja JR u naselju Valbandon Mala vala -Čizma	400.000,00	6.075,00
8.	619	Izgradnja JR u naselju Valbandon – Mala vala	450.000,00	7.762,50
9.	620	Rekonstrukcija JR u ulici Kvart Mimoza	100.000,00	78.854,25
		UKUPNO Program gradnje javne rasvjete	3.010.000,00	1.635.104,18

Program gradnje javne rasvjete za 2017. godinu realiziran je sa 54,3 % u odnosu na planirano. Napomena pod stavkom 6. – Potrebno je napraviti idejno rješenje ili idejni projekt nogostupa kako bi se mogla projektirati i izgraditi javna rasvjeta.

Stavka 8. i 9., iako planirane rebalansom proračuna Općine Fažana u 2017. godini, nisu realizirane iz razloga jer do kraja 2017. godine nije dobivena građevinska dozvola.

4. Oborinska odvodnja

Red. broj	Poz.	GRAĐEVINA	Planirano u kn	Izvršenje u kn
1.	460	Izgradnja oborinske odvodnje –	750.000,00	585.013,38

		CESTA 2		
2.	465	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju oborinske odvodnje – Mala Vala	50.000,00	0,00
3.	366	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju oborinske odvodnje u ulici V. Nazora	30.000,00	0,00
4.	596	Izgradnja oborinske odvodnje na Galižanskoj cesti od ulice M.Vlačić do groblja	600.000,00	540.599,65
		UKUPNO:	1.430.000,00	1.125.613,03

Program gradnje oborinske odvodnje za 2017. godinu realiziran je sa 78,7 % u odnosu na planirano.

Napomena pod stavkom 2. U dogovoru s Hrvatskim vodama isti su projektiranje preuzeli na sebe, dok pod tč. 3. je potrebno riješiti imovinskopravne odnose.

5. Groblje

Red. Broj	Poz.	GRAĐEVINA	Planirano u kn	Izvršenje u kn
1.	580.	Izgradnja 2. Faze Novog mjesnog groblja u fažani	1.000.000,00	1.017.523,75
		UKUPNO	1.000.000,00	1.017.523,75

Program gradnje groblja za 2017. godinu realiziran je sa 101,8 % u odnosu na planirano.

REKAPITULACIJA

Red.br.	Objekti i uređaji komunalne infrastrukture	Planirano u kn	Izvršenje u kn
1.	JAVNE POVRŠINE	2.697.000,00	2.376.839,28
2.	NERAZVRSTANE CESTE	4.830.000,00	3.256.237,33
3.	JAVNA RASVJETA	3.010.000,00	1.635.104,18
4.	OBORINSKA ODVODNJA	1.430.000,00	1.125.613,03
5.	GROBLJE	1.000.000,00	1.017.523,75
	UKUPNO:	12.967.000,00	9.411.317,57

Ukupni postotak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu iznosi 72,57% od planiranog.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se odnose na javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja u ukupnom iznosu od **9.411.317,57** kune osigurana su iz sredstva:

- komunalnog doprinosa u iznosu od 4.967.701,89 kuna,
- naknada za trajno korištenje grobnih mjesta 733.872,51

- Ostali prihodi Proračuna Općine Fažana u iznosu od 3.979.743,17 kuna.

Načelnik:
Radomir Korać

