



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FAŽANA  
Klasa: 310-02/17-01/16  
Urbroj: 2168/08-02/00-18-27  
Fažana, 05.02.2018.

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se da je s izvođačem radova GIT Varaždin d.o.o., Varaždin, Braće Radića 28, zaključen Ugovor br. 8/17/E-MV za izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade (starog dijela) Dječjeg vrtića Sunce, klasa: 310-01/17-01/16, urbroj: 2168/08-02/00-17-23, od dana 16.11.2018. godine, s rokom završetka izvođenja radova od 70 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera (28.11.2018.)

### II

Utvrđuje se da je izvođač radova dana 30.01.2018. godine dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova do 22.02.2018. godine. Utvrđuje se da je nadzorno tijelo očitovanjem od 03.02.2018. godine dalo suglasnost i odobrilo zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova iz razloga kišnog vremena.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora br. 8/17/E-MV za izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade (starog dijela) Dječjeg vrtića Sunce, klasa: 310-01/17-01/16, urbroj: 2168/08-02/00-17-23, od dana 16.11.2018. godine, na način da će se produžiti rok završetka izvođenja radova do 22.02.2018. godine.

### III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik:  
**Radimir Korac**

