



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA FAŽANA**  
**Klasa: 360-01/12-01/1**  
**Urbroj: 2168/08-01/01-12-9**  
**Fažana, 15.02.2012.**

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije”, broj 07/09), Načelnica Općine Fažana, donosi

## **ZAKLJUČAK**

### **I**

Utvrđuje se:

- da su OPĆINA FAŽANA, kao Naručitelj, i Vladimir Gortan d.d. Pazin, Dinka Trinajstića 10, kao Izvođač, dana 30. prosinca 2011. godine, zaključili Ugovor broj 17/11/E/MV za: *Izvođenje radova na kamenom popločenju u dijelu starogradske jezgre naselja Fažana* (dalje u tekstu: osnovni ugovor), Klasa: 360-02/11-01/25, Urbroj: 2168/08-02-11-14, kojim su ugovorili početak radova po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a rok završetka najkasnije do 15. veljače 2012. godine,
- da je u tijeku izvođenja radova Izvođač, svojim aktom od 14.02.2012. godine, obavijestio Naručitelja da, radi nepovoljnih vremenskih prilika nisu u mogućnosti izvoditi radove na predmetnom objektu, uslijed čega ne može dovršiti radove u ugovorenom roku, te zatražio produženje roka dovršetka radova do 30.03.2012. godine,
- da je Cardo&Decumanus d.o.o. Pula, koji obavlja stručni nadzor nad Izvođenjem radova na kamenom popločenju u dijelu starogradske jezgre naselja Fažana, svojim očitovanjem od 15.02.2012. godine odobrio produženje roka dovršetka radova sukladno zahtjevu izvođača.

### **II**

Slijedom utvrđenja iz točke I, odobrava se produženje roka dovršetka radova na izgradnji kamenom popločenju u dijelu starogradske jezgre naselja Fažana.

### **III**

Sa izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora sukladno točki II ovog zaključka.

### **IV**

Provedba ovog Zaključka nalaže se Jedinostvenom upravnom odjelu.

### **V**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Načelnica:**  
**Ada Damjanac**