

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-OURH, 32/20 i 145/24) i članka 54. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“, broj 25/22), načelnik Općine Fažana-Fasana dana 3. lipnja 2025. godine donio je slijedeće

## **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

### **I UVOD**

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana za 2024. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2024. godine, a isti je objavljen u Službenim novinama Istarske županije“, broj 33/2023, kao i I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 28/2024, te II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 42/2024.

Navedenim programom građenja utvrđeni su poslovi s procjenom troškova i naknadno izvršenim preraspodjelama za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za :

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- oborinsku odvodnju.

Ovo izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture općine sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz nadležnosti ovog odjela.

## II IZVRŠENJE PROGRAMA

### 1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta u točki 1. Nerazvrstane ceste iz Programa za 2024. su bila slijedeća:

Red. broj	GRAĐEVINA	PLAN 2024. u EUR	REALIZACIJA 2024. u EUR
1.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450,1167/3,1200/6 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	12.000,00	4.500,00
2.	Izgradnja prometnice na k.č. 1207/41 – Cesta 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	160.000,00	134.922,00
3.	Izgradnja prometnice na k.č.749/27 - ŠURIDA <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	190.000,00	3.500,00
4.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	53.000,00	3.500,00
5.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1207/41,1207/45,1207/42,1207/38 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	27.000,00	0,00
6.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	12.000,00	6.187,50
7.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č.1206/80, 1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
8.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1167/3,1200/6 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
9.	Izrada PD i izgradnja ogranaka prometnice kod Doma za starije k.č. 838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	10.000,00	0,00
10.	Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice ( ŽC 5115) i ulice Male vale u naselju Valbandon <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	17.000,00	3.125,00
11.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1194/5, 1195, 1194/3 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	12.000,00	0,00
12.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41,219/42,219/52,219/6, 219/72,267/4,266/2,260/1,219/3,267/3 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.000,00	0,00
13.	Izrada PD i izgradnja prometnice na dijelu k.č.br. 1344/1 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	14.700,00	14.687,50
14.	Izrada PD za rekonstrukciju prometnice Titova Riva <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.000,00	0,00
15.	Izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5,835/4,834/6,835/5,835/3,1344/1,802/4 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	45.000,00	0,00

16.	Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na dijelu k.č.br. 1344/1 Izvor: 2 Vlastiti izvori	20.000,00	0,00
17.	Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice Izvor: 2 Vlastiti izvori	30.000,00	0,00
18.	Izrada PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice Izvor: 2 Vlastiti izvori	14.000,00	0,00
19.	Izrada PD i izgradnja I faze prometnice na k.č.br. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1, dr. Izvor: 2 Vlastiti izvori	10.000,00	0,00
20.	Izrada PD i izgradnja II faze prometnice na k.č.br. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8 Izvor: 2 Vlastiti izvori	7.000,00	0,00
21.	Izrada PD i izgradnja III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2, 259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, Izvor: 2 Vlastiti izvori	8.000,00	0,00
22.	Izrada PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č.br. 780/223 Izvor : 2 Vlastiti izvori	20.000,00	5.000,00
23.	Izgradnja I faze prometnice San Pellegrino Izvor: 2 Vlastiti izvori	50.000,00	37.670,24
24.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 1451/7, 1451/4, 1451/2, ... Izvor: 2 Vlastiti izvori	15.000,00	0,00
25.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 859/1 Izvor: 2 Vlastiti izvori	32.000,00	0,00
26.	Izgradnja prometnice kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 Izvor: 2 Vlastiti izvori	146.000,00	3.500,00
27.	Izvlaštenje zemljišta za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č. 838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10... Izvor: 2 Vlastiti izvori	9.000,00	0,00
28.	Izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	4.000,00	3.615,53
29.	Izgradnja nogostupa na Perojskoj cesti Izvor: 2 Vlastiti izvori	20.000,00	0,00
30.	Izrada PD za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/31, 1206/25,1206/110, Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.600,00	1.562,50
31.	Izrada PD za Izgradnju II faze prometnice San Pellegrino Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	6.500,00	0,00
32.	Izvlaštenja za prometnicu na k.č. 1206/81, 1206/84,1206/85 Izvor: 2 Vlastiti izvor	97.000,00	0,00
<b>UKUPNO U EUR:</b>		<b>1.102.800,00</b>	<b>221.770,27</b>
			<b>20%</b>

### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450, 1167/3, 1200/6**

Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1450, 1167/3, 1200/6 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **4.500,00 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu idejnog projekta za dobivanje lokacijske dozvole za slijepu cestu Matije Vlačića i za izradu GSSSS kč.br. 1450, 1167/3, 1200/6 k.o. Fažana.

Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039 za slijepu cestu Matije Vlačića i za izradu geodetske situacije za lokacijsku dozvolu na k.č.br. 1450, 1167/3, 1200/6 k.o. Fažana. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=103 m, Kolnik 5,5 m, P=570 m<sup>2</sup> sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

### **Izgradnja prometnice na k.č.1207/41 - CESTA 2**

Za navedenu aktivnost Izgradnja prometnice na k.č.1207/41 - CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 160.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **134.922,00 EUR** odnosno 84,3% planiranog.

Za izgradnju CESTE 2 proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom veljače ove godine, a okončani krajem srpnja 2024. godine.

### **Izrada PD i izgradnja prometnice za dio naselja na k.č.749/27**

Za navedenu aktivnost Izrada PD i izgradnja prometnice za dio naselja na k.č.749/27 (Šurida) osigurana su sredstva u iznosu od 190.000,00 EUR, a **izvršenje u 2024. godini je bilo u iznosu od 3.500,00 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta te je ishodovana pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/24-01/000031 i za izradu geodetske situacije za građevinsku dozvolu na k.č.br. 749/27 k.o. Fažana.

Glavnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Za izgradnju ceste Šurida proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Postupak je proveden krajem 2024. godine, u prosincu, a početak izgradnje predmetne prometnice započet će u 2025. godini.

### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83**

Za navedenu aktivnost Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 53.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **3.500,00 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu idejnog projekta te je ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000012 i za izradu geodetske situacije za lokacijsku dozvolu na k.č.br. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83 k.o. Fažana.

Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=66 m, Kolnik 3,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=330 m<sup>2</sup>, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

### **Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3**

Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3 osigurana su sredstva u iznosu od 27.000,00 EUR, ali izvršenja nije bilo.

### **Izrada PD za prometnicu na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3**

Za navedenu aktivnost Izrada PD za prometnicu na k.č.1207/41,1207/45,1207/42,1207/38 - CESTA 3 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **6.187,50 EUR**. Sredstva su utrošena na izradu idejnog projekta te je ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000040 i za izradu geodetske situacije za lokacijsku dozvolu na k.č.br. 1207/41, 1207/45, 1207/42 ,1207/38 k.o. Fažana.

Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=102 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=714 m<sup>2</sup>, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

### **Izvlaštenje za prometnicu na k.č.1206/80,1206/83**

Za navedenu aktivnost Izvlaštenje za prometnicu na k.č.1206/80,1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **0,00 EUR**.

### **Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1167/3, 1200/6**

Za izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1167/3, 1200/6 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **0,00 EUR**.

### **Izrada PD i izgradnja ogranka prometnice kod Doma za starije k.č.838/4,838/17,838/11, 838/1,838/2**

Za izradu PD i izgradnja ogranka prometnice kod Doma za starije k.č.838/4,838/17,838/11, 838/1,838/2 osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

### **Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice (ŽC 5115) i ulice Male Vale u naselju Valbandon**

Za izradu PD za kružno raskrižje Puljske ulice (ŽC 5115) i ulice Male Vale u naselju Valbandon osigurana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **3.125,00 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu Idejnog rješenja od strane društva Via ing d.o.o. za kružno raskrižje Puljske ulice u Valbandonu.

### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1194/5,1195,1194/3**

Za izradu PD i izgradnja prometnice na k.č.1194/5,1195,1194/3 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4, 266/2, 260/1, 219/3,**

Za izradu PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4, 266/2, 260/1, 219/3 osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršenja u nije bilo.

### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1344/1**

Za izradu PD i izgradnja prometnice na k.č. 1344/1 osigurana su sredstva u iznosu od 14.700,00 EUR, a izvršenje iznosi **14.687,50 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu idejnog projekta te je ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000052 i za izradu geodetske situacije za lokacijsku dozvolu na k.č.br. 1344/1 k.o. Fažana.

Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=300 m, Kolnik 6,0 m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 2.700 m<sup>2</sup>, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

#### **Izrada PD za rekonstrukciju prometnice na Titovoj rivi**

Za izradu PD za rekonstrukciju prometnice na Titovoj rivi osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izvlaštenje za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č.834/5,835/4,834/6,835/5, 835/3,1344/1,802/4**

Za izvlaštenje za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č.834/5, 835/4, 834/6, 835/5, 835/3, 1344/1, 802/4 osigurana su sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1344/1**

Za izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1344/1 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izvlaštenje dijela ulice Matije Vlačić**

Za izvlaštenje dijela ulice Matije Vlačić osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izrada PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice**

Za izradu PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice osigurana su sredstva u iznosu od 14.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izrada PD za I. fazu prometnice na k.č. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1**

Za izradu PD za I. fazu prometnice na k.č. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1 osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izrada PD za II. fazu prometnice na k.č. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8**

Za izradu PD za II. fazu prometnice na k.č. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8 osigurana su sredstva u iznosu od 7.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izrada PD za III. fazu prometnice na k.č. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2,259/8, 257/16, 257/17**

Za izradu PD za III. fazu prometnice na k.č. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2,259/8, 257/16, 257/17 osigurana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izrada PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č. 780/223**

Za izradu PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č. 780/223 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **5.000,00 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije za dio prometnice prema Manerini, te za geodetski elaborat za cestu na Manerini kč.br. 780/223.

Pristupilo se izradi idejnog projekta te je ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA:

UP/I-350-05/24-01/000077 i za izradu geodetske situacije za lokacijsku dozvolu na k.č.br. 780/223 k.o. Fažana.

Idejnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=47 m, Kolnik 6,0 m + 1x nogostup 1,5 m, P=352,50 m<sup>2</sup>, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

#### **Izgradnja I. faze prometnice San Pellegrino**

Za izgradnju I. faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **37.670,24 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu parcelacijskog elaborata po UPU San Pellegrino za prometnicu, za geodetsko iskolčenje za prometnicu u zoni San Pellegrino, za uređenje koridora prometnice, vodni doprinos za uređenje prometnice San Pellegrino, te na izradu troškovnika u sklopu projekta prometnice San Pellegrino i uslugu provedbe postupka javne nabave za San Pellegrino. Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667 te Građevinska dozvola za vodu i sanitarnu odvodnju KLASA: UP/I-361-03/23-01/001915.

U studenom 2024. godine Općina je pokrenula postupak javne nabave za izgradnju navedene prometnice.

#### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.1451,1451/3,1451/5,1451/6,1451/8,451/7, 1451/4,1451/2,1451/1**

Za izradu PD i izgradnja prometnice na k.č. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 859/1**

Za izradu PD i izgradnja prometnice na k.č. 859/1 osigurana su sredstva u iznosu od 32.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

#### **Izgradnja prometnice kod Doma za starije k.č. 838/15,842/3,839/2**

Za izgradnju prometnice kod Doma za starije k.č. 838/15,842/3,839/2 osigurana su sredstva u iznosu od 146.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **3.500,00 EUR**.

Sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta te je ishodovana pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/001444 na k.č.br. 838/15, 842/3, 839/2 k.o. Fažana.

Glavnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanos d.o.o. predviđena je prometnica sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Za izgradnju prometnice kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Radovi na izgradnji prometnice nisu započeti u 2024. godine, već početkom 2025. godine.

#### **Izvlaštenje zemljišta za ogranak prometnice kod Doma za starije k.č. 838/4,838/17,838/11, 838/1,838/2,838/18,8**

Za izvlaštenje zemljišta za ogranak prometnice kod Doma za starije k.č. 838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18,8 osigurana su sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR, a **izvršenja nije bilo**.

#### **Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/81, 1206/84 i 1206/85**

Za izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1206/81, 1206/84 i 1206/85 osigurana su sredstva u visini od 97.000,00 EUR, ali realizacije nije bilo.

## 2. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2024. godinu bila su sljedeća:

Red br.	GRAĐEVINA	PLAN 2024. u EUR	REALIZACIJA 2024. u EUR
1.	Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	19.854,25
2.	Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.000,00	0,00
3.	Izrada projekta za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni k.č.br. 849,844/3,850,845/1, 845/2,846,845/4,845/3, ... <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	15.000,00	8.100,00
4.	Izrada PD za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	15.000,00	0,00
5.	Uređenje sportskog igrališta kod DV Sunce <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	160.000,00	150.958,58
6.	Uređenje tematskog parka na području maslinika <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.000,00	6.000,00
7.	Izrada PD pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	11.000,00	0,00
8.	Izrada PD i izgradnja pješačke staze na k.č. 1206/98 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	12.475,00	12.475,00
9.	Izgradnja nogostupa od Voćarske ulice do Pinete <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	40.000,00	0,00
10.	Sanacija šetnice kod plaže MUP Valbandon <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	14.210,00	17.752,50
	<b>UKUPNO u EUR:</b>	<b>307.685,00</b>	<b>215.150,33</b>
			<b>69,9 %</b>

U programu izgradnje javnih površina za 2024. godinu planirana su sredstva u visini od **307.685,00 EUR**, a realizirano je **215.150,33 EUR**, odnosno sa 69,9% od plana i to za sljedeće projekte:

### Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana-Fasana

Za navedenu aktivnost u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, te je realizacija bila u 99,2% iznosu odnosno izvršeno je sa 19.854,25 EUR.

Općina Fažana-Fasana svake godine ulaže u uređenje biciklističkih staza na području općine Fažana. Kroz daljnja ulaganja u uređenje biciklističkih staza na području Općine nastoji se poticati zdrav način života, razvoj sportskog turizma, te ne manje značajno ekološka osviještenost građana kao i posjetitelja.

### **Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta**

Za izradu PD, izgradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizacije nije bilo.

### **Izrada projekta za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni - k.č. 849, 844/3 i dr.**

U 2024. godini planira se napraviti projektnu dokumentaciju za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni - k.č. 849, 844/3 i dr., te za navedeno su planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a realizacija je bila u iznosu od **8.100,00 EUR**, 54% plana.

Sredstva su utrošena za izradu urbanističke arhitektonske studije (NP Brijuni) dijela UPU Općine Fažana koju je izradilo društvo PLAN 21 d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od **8.100,00 EUR**.

### **Izrada PD za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana**

Za izradu projektne dokumentacije za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana osigurana su sredstva u iznosu od **15.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacije nije bilo.

### **Uređenje sportskog igrališta kod DV Sunce**

Uređenje sportskog igrališta kod DV Sunce započeto je provođenjem postupka javne nabave u 2023. godini, a sama realizacija investicije realizirana je u prvom tromjesečju 2024. godine.

Navedena investicija se dijelom financirala putem sredstava Ministarstva turizma i sporta, koje je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Navedenom Odlukom, Općini Fažana-Fasana su odobrena sredstva u visini od 36.440,25 EUR za potrebe sanacije postojeće sportske građevine i opremanje sportskog centra Fažana, a ukupna vrijednost investicije je 160.000,00 EUR. Realizacija projekta iznosi **150.958,58 EUR**, odnosno 94,3% od planiranog.

Cilj izgradnje i opremanja sportskog igrališta je doprinijeti popularizaciji sporta i potaknuti i poboljšati kvalitetu bavljenja sportom.

### **Uređenje tematskog parka na području maslinika**

Za 2024. godinu planirana je investicija za uređenje tematskog parka na području maslinika u Fažani, te se za navedeno uređenje osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizacija je bila u iznosu od 6.000,00 EUR odnosno 60% planiranog.

Općina je tijekom jeseni 2024. godine četiri puta pokretala postupak javne nabave za uređenje maslinika, ali tek u zadnjem postupku je izabrana najpovoljnija ponuda. Za navedenu uslugu vođenja postupka javne nabave utrošeno je **6.000,00 EUR**.

### **Izrada PD i izgradnja pješačke staze od plaže Fažana Sjever do Pinete**

U 2023. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze od plaže Fažana Sjever do Pinete, a završetak iste se očekivao tijekom 2024. godine, međutim realizacije nije bilo. Za navedeno planirana su sredstva u visini od **11.000,00 EUR**.

### Izrada PD i izgradnja pješačke staze na k.č. 1206/98

Za izgradnju pješačke staze na k.č. 1206/98 (kod Pinete) planirana su sredstva u visini od **12.475,00 EUR**, a realizacija je bila u istom iznosu, odnosno u 100% planiranog.

Za uređenje pješačke staze proveden je postupak jednostavne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo KALAVOJNA d.o.o.

### Izgradnja nogostupa od Voćarske ulice do Pinete

Za izgradnju nogostupa od Voćarske ulice do Pinete osigurana su sredstva u visini od 40.000,00 EUR, ali **realizacije nije bilo** u 2024. godini.

### Sanacija šetnice kod plaže MUP Valbandon

Za sanaciju šetnice kod plaže MUP Valbandon osigurana su sredstva u iznosu od 14.210,00 EUR, a ostvareno je iznos od **17.762,50 EUR**, 25% više od planiranoga. Sanaciju šetnice kod plaže MUP Valbandon koju je izradilo društvo EKO ISTRRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda iz Pule.

## 3. JAVNA RASVJETA

U 2024. godini planirana je **izgradnja javne rasvjete** na području Općine Fažana- Fasana u ukupnom iznosu od 278.000,00 EUR, a **realizirana je u iznosu od 96.562,24 EUR** i to na slijedeće projekte kako slijedi:

Red. broj	GRAĐEVINA	PLAN 2024. u EUR	REALIZACIJA 2024. u EUR
1.	Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	26.000,00	22.000,00
2.	Izgradnja JR na k.č. 1207/41 – Cesta 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	53.000,00	51.384,15
3.	Rekonstrukcija JR u Općini Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	36.000,00	15.478,09
4.	Izgradnja JR na prometnici na k.č. 1206/108, 1206/80, 1206/83, 1206/17 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
5.	Energetski pregled javne rasvjete <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	8.000,00	7.500,00
6.	Izgradnja JR kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	60.000,00	0,00
7.	Izgradnja JR na k.č.749/27 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	75.000,00	0,00
	<b>UKUPNO U EUR:</b>	<b>278.000,00</b>	<b>96.562,24</b> <b>34,7%</b>

Općina Fažana-Fasana u je proteklom razdoblju modernizirala veći dio mreže javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetiljkama koje su efikasnije i troše manje električne energije.

#### **Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana-Fasana**

Za izgradnju solarne javne rasvjete osigurana su sredstva u iznosu od **26.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacije je 22.200,00 EUR.

Sredstva su utrošena na dobavu i montažu solarnog modula u Ulici Pineta, Ogranak I. i III. u navedenom iznosu, a izvođač radova je bila tvrtka Bura Solar iz Pule.

#### **Izgradnja javne rasvjete - CESTA 2**

Za izgradnju javne rasvjete na prometnici CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 53.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **51.384,15 EUR**, sa 97% Plana.

#### **Rekonstrukcija JR u Općini Fažana**

Za rekonstrukcija JR u Općini Fažana osigurana su sredstva u iznosu od 36.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **15.478,09 EUR**, tj. sa **43% planiranog**.

Sredstva su utrošena na izradu projekta javne rasvjete nogostupa i parkirališta uz skate park u iznosu od 2.875,00 EUR, te na rekonstrukciju javne rasvjete u dijelu ulice Matije Vlačića u iznosu od 12.603,09 EUR.

#### **Izgradnja JR na prometnici na k.č. 1206/108, 1206/80, 1206/83, 1206/17**

Za izgradnju javne rasvjete na navedenoj čestici planirana su sredstva od 20.000,00 EUR, ali realizacije nije bilo.

#### **Energetski pregled javne rasvjete**

Za energetski pregled javne rasvjete osigurana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 7.500,00 EUR, tj. sa 93,8% plana.

Krajem kolovoza 2024. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za izradu energetskog pregleda javne rasvjete cijele općine Fažana. Uslugu izrade energetskog pregleda javne rasvjete obavila je tvrtka San Polo d.o.o. iz Rovinja u navedenom iznosu.

#### **Izgradnja JR kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2**

Za izgradnju JR kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2 osigurana su sredstva u iznosu od **60.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

Za izgradnju prometnice, a time i javne rasvjete kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Radovi na izgradnji javne rasvjete uz prometnicu nisu započeti u 2024. godine, već početkom 2025. godine.

#### **Izgradnja JR na k.č. 749/27**

Za izgradnju JR na k.č. 749/27 osigurana su sredstva u iznosu od **75.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

## **4. OBORINSKA ODVODNJA**

U 2024. godini planirano je **građenje građevina za oborinsku odvodnju** na području Općine Fažana u iznosu od 325.800,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije je **85.886,25 EUR**, odnosno 26,4% od plana. Planirano i realizirano je kako slijedi:

Red. broj	GRAĐEVINA	PLAN 2024. u EUR	REALIZACIJA 2024. u EUR
1.	Izgradnja OO prometnice na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
2.	Izgradnja OO na k.č. 1207/41 – Cesta 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	90.000,00	85.886,25
3.	Izgradnja OO kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	108.000,00	0,00
5.	Sanacija oborinske odvodnje na Titovoj rivi <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.800,00	0,00
6.	Izgradnja oborinske na prometnici Šurida na k.č. 749/27 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	97.000,00	0,00
	<b>UKUPNO u EUR:</b>	<b>325.800,00</b>	<b>85.886,25</b> <b>26,4%</b>

#### **Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici k.č. 1206/108,1206/80,1206/83,1209/117**

Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici k.č. 1206/108, 1206/80, 1206/83, 1209/117 osigurana su sredstva u iznosu od **20.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

#### **Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2**

Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od **90.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacije je 85.886,25 EUR, odnosno 34,2% više od planiranog.

Za izgradnju CESTE 2, oborinske odvodnje i javne rasvjete proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom veljače 2024. godine, a u rujnu 2024. godine u nadležni Upravni odjel je predan zahtjev za tehnički pregled.

#### **Izgradnja OO kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2**

Za izgradnju oborinske odvodnje kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 osigurana su sredstva u iznosu od **108.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacije **0,00 EUR**.

Za izgradnju prometnice, a time i oborinske odvodnje kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Radovi na izgradnji oborinske odvodnje na prometnici nisu započeti u 2024. godine, već početkom 2025. godine.

#### **Sanacija OO na Titovoj rivi**

Za sanaciju OO na Titovoj rivi osigurana su sredstva u iznosu od **10.800,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

## Izgradnja OO na prometnici Šurida na k.č. 749/27

Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici Šurida na k.č. 749/27 osigurana su sredstva u iznosu od **97.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

Ukupno planirana i realizirana sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini iznose kako slijedi:

Red. broj	OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PLAN 2024. u EUR	REALIZACIJA 2024. u EUR	%
1.	NERAZVRSTANE CESTE	1.102.800,00	221.770,27	20,1
2.	JAVNE POVRŠINE	307.685,00	215.150,33	69,9
3.	JAVNA RASVJETA	278.000,00	96.562,24	34,7
4.	OBORINSKA ODVODNJA	325.800,00	85.886,25	26,4
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.014.285,00</b>	<b>619.369,09</b>	<b>30,75%</b>

Ukupna financijska sredstva za navedeni Program bila su planirana u iznosu od 2.014.285,00 EUR-a za izgradnju objekata i uređaja komunalne za 2024. godinu, a realizacija je bila u iznosu od 619.369,09 EUR, odnosno 30,75% od plana, a financirani iz slijedećih izvora:

**Komunalni doprinos** ..... 32.308,54 EUR

**Vlastiti prihodi** ..... 587.060,55 EUR

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Radomir Korac**



**KLASA: 361-01/25-01/0007**  
**URBROJ: 2168-08-02/00-25-1**  
**Fažana, 03.06.2025.**

## OBRAZLOŽENJE

### I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) i članka 54. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“ broj 25/22).

### II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) utvrđena je obveza općinskog načelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2024. godine, a isti je objavljen u Službenim novinama Istarske županije“, broj 33/2023, kao i I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 28/2024, te II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 42/2024.

### III PRIJEDLOG AKTA

U prilogu se nalazi prijedlog akta.

### IV FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Općine Fažana-Fasana.