

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-OURH, 32/20 i 145/24) i članka 54. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“, broj 25/22), načelnik Općine Fažana-Fasana dana 21.07.2026. godine donio je sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

I UVOD

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana za 2025. godinu objavljen je u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 31/2024, I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 43/2025.

Navedenim programom građenja utvrđeni su poslovi s procjenom troškova i naknadno izvršenim preraspodjelama za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za :

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- oborinsku odvodnju.

Ovo izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 1.siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture općine sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz nadležnosti ovog odjela.

II IZVRŠENJE PROGRAMA

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta u točki 1. Nerazvrstane ceste iz Programa za 2025. su bila slijedeća:

Red broj	GRADEVINA	PLAN 2025. u EUR	REALIZACIJA 2025. u EUR
1.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450,1167/3,1200/6 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	0,00
2.	Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	20.000,00	6.375,00
3.	Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	30.000,00	0,00
4.	Izgradnja prometnice na k.č.749/27 - ŠURIDA <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	210.000,00	172.133,59
5.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1207/32, dio 1207/42, dio 1207/38 – CESTA 3 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
6.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1207/41,1207/45,1207/42,1207/38 – CESTA 3 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	0,00
7.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/80, 1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
8.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1167/3, dio 1200/6, dio 1200/5, dio 1167/10 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
9.	Izrada PD i izgradnja ogranaka prometnice kod Doma za starije k.č. 838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	9.725,00
10.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	0,00
11.	Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice (ŽC 5115) i ulice Pineta u naselju Valbandon <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	17.000,00	0,00
12.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1194/5,1195,1194/3 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	15.000,00
13.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41,219/42,219/52,219/6,219/72,267/4,266/2,260/1,219/3,267/3 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	12.000,00	0,00

14.	Izrada PD i izgradnja prometnice na dijelu k.č.br. 1344/1 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	0,00
15.	Izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5,835/4,834/6,835/5,835/3,1344/1,802/4 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	45.000,00	0,00
16.	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
17.	Izrada PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	12.000,00	0,00
18.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	53.000,00	0,00
19.	Izrada PD i izgradnja I faze prometnice na k.č.br. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1, 259/10, 259/2, 219/72, 262/3 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	2.500,00
20.	Izrada PD i izgradnja II faze prometnice na k.č.br. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	2.500,00
21.	Izrada PD i izgradnja III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2, 259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, 257/13, 259/15, 259/14 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	2.500,00
22.	Izrada PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č.br. 780/223 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	60.000,00	7.375,00
23.	Izgradnja I faze prometnice San Pellegrino <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	350.000,00	307.461,83
24.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 1451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	2.750,00
25.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 859/1 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	32.000,00	24.125,00
26.	Izgradnja prometnice kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	240.000,00	202.024,24
27.	Izvlaštenje zemljišta za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č. 838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	12.000,00	0,00
28.	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 219/132 <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	15.000,00	0,00
29.	Izgradnja prometnice na k.č. 1207/41 – Cesta 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	21.500,00	21.186,36

30.	Izvlaštenje za zemljište na k.č.br. 741/10 Izvor: 2 Vlastiti izvori	34.000,00	33.547,82
	UKUPNO:	1.333.500,00	809.203,84
			60,70%

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450, 1167/3, 1200/6

Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1450, 1167/3, 1200/6 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=103 m, kolnik 5,5 m, P=570 m² sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini

Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu prema Manerini osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **6.375,00 EUR** odnosno 31,90% planiranog.

Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/001933. Glavnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=243 m, kolnik 6,0 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=2.205,00 m² sa JR i EKI, OO, VODOM I SANITARNOM ODVODNJOM. U tijeku je ishodovanje Građevinske dozvole vodu i sanitarnu odvodnju.

Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice

Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, ali izvršenja nije bilo.

Izgradnja prometnice na k.č. 749/27 - ŠURIDA

Za navedenu aktivnost Izgradnja prometnice na k.č. 749/27 – ŠURIDA osigurana su sredstva u iznosu od 210.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **172.133,59 EUR** odnosno 82% planiranog.

Za izgradnju ŠURIDE proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom siječnja 2025. godine, a okončani u rujnu 2025. godine.

Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. dio 1207/32, dio 1207/42, dio 1207/38 - CESTA 3

Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3

Za navedenu aktivnost Izrada PD za prometnicu na k.č.1207/41,1207/45,1207/42,1207/38 - CESTA 3 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000040 a idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=102 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=714 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/80, 1206/83

Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1206/80, 1206/83, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1167/3, dio 1200/6, dio 1200/5, dio 1167/10

Za navedenu aktivnost izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1167/3, dio 1200/6, dio 1200/5, dio 1167/10 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **0,00 EUR**.

Izrada PD i izgradnja ogranka prometnice kod Doma za starije k.č.838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5

Za navedenu aktivnost izradu PD za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č.838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **9.725,00 EUR** odnosno 64,8% planiranog. Sredstva su utrošena na izradu izmjene idejnog projekta za predaju na Lokacijsku dozvolu. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=102 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=714 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84

Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000013. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=231,00 m, Kolnik 5,50 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=1.601 m² sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice (ŽC 5115) i ulice Pineta u naselju Valbandon

Za navedenu aktivnost izrade PD za kružno raskrižje Puljske ulice (ŽC 5115) i ulice Pineta u naselju Valbandon osigurana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Izrađeno je idejno rješenje

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1194/5,1195,1194/3

Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1194/5,1195,1194/3 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **15.000,00 EUR** odnosno 100% planiranog

Idejnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=140 m, Kolnik 5,0 m (pk), P=700 m² sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4, 266/2, 260/1, 219/3, 267/3

Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4, 266/2, 260/1, 219/3, 267/3 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1344/1

Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu na k.č. 1344/1 osigurana su sredstva u iznosu

od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000052 a idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=300 m, Kolnik 6,0 m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 2.700 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5, 835/4, 834/6, 835/5, 835/3, 1344/1, 802/4

Za navedenu aktivnost izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5, 835/4, 834/6, 835/5, 835/3, 1344/1, 802/4 osigurana su sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 0,00 EUR.

Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84

Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izrada PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice

Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 0,00 EUR.

Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000456000052 a idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=210 m, Kolnik 6,0 m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 1.890 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83

Za navedenu aktivnost Izrada PD za prometnicu na k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 53.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000012. Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=66 m, Kolnik 3,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=330 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja I faze prometnice na k.č.br. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1, 259/10, 259/2, 219/72, 262/3

Za navedenu aktivnost izradu PD I faze prometnice na k.č.br. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1, 259/10, 259/2, 219/72, 262/3 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **2.500,00 EUR** odnosno 16,7% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=400 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m + 1 x nogostup 1,0 m, P= 3.200 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja II faze prometnice na k.č.br. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8

Za navedenu aktivnost izradu PD II faze prometnice na k.č.br. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **2.500,00 EUR** odnosno 16,7% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=180 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m + 1 x nogostup 1,0 m, P= 1.440 m² sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom

Izrada PD i izgradnja III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2, 259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, 257/13, 259/15, 259/14

Za navedenu aktivnost izradu PD III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2, 259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, 257/13, 259/15, 259/14 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **2.500,00 EUR** odnosno 16,7% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=290 m, Kolnik 5,5 m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 2.465 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č. 780/223

Za navedenu aktivnost izradu PD dijela prometnice prema Manerini na k.č. 780/223 osigurana su sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **7.375,00 EUR**, odnosno 12,3% planiranog. Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije za dio prometnice prema Manerini, te za geodetski elaborat za cestu na Manerini k.č.br. 780/223. Pristupilo se izradi Glavnog projekta a projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=47 m, Kolnik 6,0 m + 1x nogostup 1,5 m, P=352,50 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izgradnja I. faze prometnice San Pellegrino

Za navedenu aktivnost izgradnju I. faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 350.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **307.461,83 EUR**, odnosno 87,8% planiranog. Sredstva su utrošena na izradu parcelacijskog elaborata po UPU San Pellegrino za prometnicu, za geodetsko iskolčenje za prometnicu u zoni San Pellegrino, za uređenje koridora prometnice, vodni doprinos za uređenje prometnice San Pellegrino, te na izradu troškovnika u sklopu projekta prometnice San Pellegrino i uslugu provedbe postupka javne nabave za San Pellegrino. Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667 te Građevinska dozvola za vodu i sanitarnu odvodnju KLASA: UP/I-361-03/23-01/001915. U ožujku 2025. godine izvođač je uveden u posao čime je pokrenuto izvođenje radova koje je završeno u listopadu 2025. godine.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1

Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu na k.č. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **2.750,00 EUR**, odnosno 18,3% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=400 m, Kolnik 6,0 m + 1 x nogostup 1,6 m, P= 3.040 m², sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 859/1

Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu na k.č. 859/1 osigurana su sredstva u iznosu od 32.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **24.125,00 EUR**, odnosno 75,4% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=325 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m + 1 x nogostup 1,0 m P= 2.600 m² sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izgradnja prometnice kod Doma za starije k.č. 838/15,842/3,839/2

Za navedenu aktivnost izgradnju prometnice kod Doma za starije k.č. 838/15,842/3,839/2 osigurana su sredstva u iznosu od 240.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **202.024,24 EUR**,

odnosno 84,2% planiranog.

Sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta te je ishodovana pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/001444 na k.č.br. 838/15, 842/3, 839/2 k.o. Fažana.

Glavnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanos d.o.o. predviđena je prometnica sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Za izgradnju prometnice kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Radovi na izgradnji prometnice su započeti početkom 2025. godine a isti su završeni krajem 2025. godine.

Izvlaštenje zemljišta za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č. 838/17, 838/1, 838/10, 834/5

Za navedenu aktivnost izvlaštenje zemljišta za ogranak prometnice kod Doma za starije k.č. 838/17, 838/1, 838/10, 834/5 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 219/132

Za navedenu aktivnost izrada PD za prometnicu na k.č.br. 219/132 2 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR a **izvršenje** iznosi **0,00 EUR**.

Izgradnja prometnice na k.č. 1207/41 - CESTA 2

Za navedenu aktivnost Izgradnja prometnice na k.č.1207/41 - CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 21.500,00 EUR, a izvršenje iznosi **21.186,36 EUR** odnosno 98,5% planiranog.

Izvlaštenje za zemljište na k.č.br. 741/10

Za navedenu aktivnost izvlaštenje zemljišta na k.č.br. 741/10 osigurana su sredstva u iznosu od 34.000,00 EUR, a izvršenje iznosi **33.547,82 EUR** odnosno 98,7% planiranog.

2. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2025. godinu bila su slijedeća:

Red. Broj	GRADEVINA	PLAN 2025. u EUR	REALIZACIJA 2025. u EUR
1.	Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	19.437,94
2.	Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	10.000,00	0,00
3.	Izrada projekta za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni k.č.br. 849,844/3,850,845/1,845/2,846,845/4,845/3,842/2,844/1, 844/1,844/3,885/3,885/2,885/6,885/4 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	30.000,00	5.400,00
4.	Izrada PD i izgradnja parkirališta uz nogometno igralište Oliva <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	50.000,00	0,00

5.	Izrada PD za uređenje eparka na Dječjem igralištu u naselju Fažana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	25.000,00	0,00
6.	Uređenje tematskog parka na području maslinika <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	152.000,00	151.247,85
7.	Izrada nogostupa od Voćarske ulice do Pinete <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
8.	Sanacija šetnice kod plaže MUP Valbandon <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	937,50
9.	Izgradnja nogostupa i ogradnog zida na Perojskoj cesti na k.č. 243 ZGR. i 1449 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
10.	Izgradnja sanitarnog čvora na sportskom igralištu <i>Izvor : 2 Vlastiti izvori</i>	0,00	0,00
UKUPNO:		307.000,00	177.023,29
			57,70%

U programu izgradnje javnih površina za 2025. godinu planirana su sredstva u visini od **307.685,00 EUR**, a realizirano je **177.023,29 EUR**, odnosno sa 57,7% od plana i to za sljedeće projekte:

Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana-Fasana

Za navedenu aktivnost u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR , te je realizacija bila u 97,2% iznosu odnosno izvršeno je sa 19.437,94 EUR.

Općina Fažana-Fasana svake godine ulaže u uređenje biciklističkih staza na području općine Fažana. Kroz daljnja ulaganja u uređenje biciklističkih staza na području Općine nastoji se poticati zdrav način života, razvoj sportskog turizma, te ne manje značajno ekološka osviještenost građana kao i posjetitelja.

Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta

Za izradu PD, izgradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizacije nije bilo.

Izrada projekta za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni - k.č. 849, 844/3 i dr.

U 2025. godini planira se napraviti projektnu dokumentaciju za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni - k.č. 849, 844/3 i dr., te za navedeno su planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, a realizacija je bila u iznosu od 5.400,00 EUR, 18% plana.

Sredstva su utrošena za izradu urbanističke arhitektonske studije (NP Brijuni) dijela UPU Općine Fažana koju je izradilo društvo PLAN 21 d.o.o. iz Rijeke, u iznosu **od 5.400,00 EUR**.

Izrada PD i izgradnja parkirališta uz nogometno igralište Oliva

Za izradu PD i izgradnju parkirališta uz nogometno igralište Oliva osigurana su sredstva u iznosu od **50.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

Izrada PD za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana

Za izradu projektne dokumentacije za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana osigurana su sredstva u iznosu od **25.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

Uređenje tematskog parka na području maslinika

Za 2025. godinu planirana je investicija za uređenje tematskog parka na području maslinika u Fažani, te se za navedeno uređenje osigurana su sredstva u iznosu od 152.000,00 EUR, a realizacija je bila u iznosu od **151.247,85 EUR** odnosno 99,5% planiranog.

Izgradnja nogostupa od Voćarske ulice do Pinete

Za izgradnju nogostupa od Voćarske ulice do Pinete, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Sanacija šetnice kod plaže MUP Valbandon

Za sanaciju šetnice kod plaže MUP Valbandon osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a ostvareno je iznos od 937,50 EUR odnosno 4,7% planiranog. Sanaciju šetnice kod plaže MUP Valbandon izradilo je društvo EKO ISTRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda iz Pule.

Izgradnja nogostupa i ogradnog zida na Perojskoj cesti na k.č. 243 ZGR. i 1449

Za izgradnju nogostupa i ogradnog zida na Perojskoj cesti na k.č. 243 ZGR. i 1449 k.o. Fažana, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izgradnja sanitarnog čvora na sportskom igralištu

Za izgradnju sanitarnog čvora na sportskom igralištu, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

3. JAVNA RASVJETA

U 2025. godini planirana je **izgradnja javne rasvjete** na području Općine Fažana- Fasana u ukupnom iznosu od 489.000,00 EUR, a **realizirana je u iznosu od 301.368,53 EUR** odnosno 61,6% od plana i to na slijedeće projekte kako slijedi:

Red. broj	GRAĐEVINA	PLAN 2025. u EUR	REALIZACIJA 2025. u EUR
1.	Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana-Fasana <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	30.000,00	24.750,00
2.	Rekonstrukcija JR u Općini Fažana <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	50.000,00	2.775,00
3.	Izrada JR na prometnici na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
4.	Energetski pregled javne rasvjete <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	8.000,00	0,00
5.	Izgradnja JR kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	115.000,00	52.029,18
6.	Izgradnja JR na k.č.749/27 - Šurida <i>Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene</i>	98.000,00	97.578,88
7.	Izgradnja JR I faze prometnice San Pellegrino <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	135.000,00	121.170,49
8.	Izgradnja JR prema Manerini <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	30.000,00	0,00
9.	Izgradnja javne rasvjete – CESTA 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	3.500,00	3.064,98
	UKUPNO:	489.500,00	301.368,53
			61,6%

Općina Fažana-Fasana u je proteklom razdoblju modernizirala veći dio mreže javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetiljkama koje su efikasnije i troše manje električne energije.

Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana-Fasana

Za izgradnju solarne javne rasvjete osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije je **24.750,00 EUR odnosno 82,5% planiranog.**

Rekonstrukcija JR u Općini Fažana

Za rekonstrukcija JR u Općini Fažana osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **2.775,00 EUR odnosno 5,6% planiranog.**

Izrada JR na prometnici na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83

Za izradu JR na prometnici na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR a realizacije nije bilo.

Energetski pregled javne rasvjete

Za izradu Energetskog pregleda javne rasvjete osigurana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR a realizacije nije bilo.

Izgradnja JR kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2

Za izgradnju JR kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2 osigurana su sredstva u iznosu od **115.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **52.029,18 EUR odnosno 45,2% planiranog**.

Za izgradnju prometnice, a time i javne rasvjete kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Radovi na izgradnji javne rasvjete uz prometnicu započeti su početkom 2025. godine a isti su završeni krajem 2025. godine.

Izgradnja JR na k.č. 749/27

Za izgradnju JR na k.č. 749/27 osigurana su sredstva u iznosu od **98.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **97.578,88 EUR odnosno 99,6% planiranog**.

Za izgradnju JR na k.č. 749/27 proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom siječnja 2025. godine, a okončani u rujnu 2025. godine.

Izgradnja JR I faze prometnice San Pellegrino

Za navedenu aktivnost izgradnju JR I faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **121.170,49 EUR, odnosno 89,8% planiranog**. Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667. U ožujku 2025. godine izvođač je uveden u posao čime je pokrenuto izvođenje radova koje je završeno u listopadu 2025. godine.

Izgradnja JR prema Manerini

Za izgradnju JR prema Manerini osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR a realizacije nije bilo.

Izgradnja javne rasvjete - CESTA 2

Za izgradnju javne rasvjete na prometnici CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **3.064,98 EUR odnosno 87,6% planiranog**.

4. OBORINSKA ODVODNJA

U 2025. godini planirano je **građenje građevina za oborinsku odvodnju** na području Općine Fažana u iznosu od 541.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije je **427.314,19 EUR**, odnosno 79,0% od plana. Planirano i realizirano je kako slijedi:

Red. Broj	GRAĐEVINA	PLAN 2025. u EUR	REALIZACIJA 2025. u EUR
1.	Izgradnja OO prometnice na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	20.000,00	0,00
2.	Izgradnja OO kod Doma za starije na k.č. 838/15,842/3,839/2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	95.000,00	73.561,13

3.	Izgradnja OO I faze prometnice San Pellegrino <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	250.000,00	248.605,10
4.	Izgradnja OO prema Manerini <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	70.000,00	0,00
5.	Izgradnja OO na k.č. 749/27 – Šurida <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	102.500,00	102.050,77
6.	Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2 <i>Izvor: 2 Vlastiti izvori</i>	3.500,00	3.097,19
	UKUPNO:	541.000,00	427.314,19
			79%

Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83

Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od **20.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju **realizacije nije bilo**.

Izgradnja OO kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2

Za izgradnju oborinske odvodnje kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2 osigurana su sredstva u iznosu od **95.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacije **0,00 EUR**.

Za izgradnju prometnice, a time i oborinske odvodnje kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.

Radovi na izgradnji oborinske odvodnje na prometnici započeti su početkom 2025. a isti su završeni krajem 2025. godine.

Izgradnja OO I faze prometnice San Pellegrino

Za navedenu aktivnost izgradnju OO I faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 250.000,00 EUR, a **izvršenje** iznosi **248.605,10 EUR, odnosno 99,4% planiranog**. Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667. U ožujku 2025. godine izvođač je uveden u posao čime je pokrenuto izvođenje radova koje je završeno u listopadu 2025. godine.

Izgradnja OO prema Manerini

Za izgradnju OO prema Manerini osigurana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR a realizacije nije bilo.

Izgradnja OO na prometnici Šurida na k.č. 749/27

Za izgradnju OO na k.č. 749/27 osigurana su sredstva u iznosu od **102.500,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacija je **102.050,77 EUR odnosno 99,6% planiranog**.

Za izgradnju OO na k.č. 749/27 proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom siječnja

2025. godine, a okončani u rujnu 2025. godine.

Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2

Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od **3.500,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 3.097,19 EUR, odnosno 88,5% planiranog.

Ukupno planirana i realizirana sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini iznose kako slijedi:

Red. Broj	OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PLAN 2025. u EUR	REALIZACIJA 2025. u EUR	%
1.	NERAZVRSTANE CESTE	1.333.500,00	809.203,84	60,70
2.	JAVNE POVRŠINE	307.000,00	177.023,29	57,70
3.	JAVNA RASVJETA	489.500,00	301.368,53	61,60
4.	OBORINSKA ODVODNJA	541.000,00	427.314,19	79,00
	SVEUKUPNO U EUR:	2.671.000,00	1.714.909,85	64,21%

Ukupna financijska sredstva za navedeni Program bila su planirana u iznosu od 2.671.000,00 EUR-a za izgradnju objekata i uređaja komunalne za 2025. godinu, a realizacija je bila u iznosu od 1.714.910,00 EUR, odnosno 64,21% od plana, a financirani iz slijedećih izvora:

Komunalni doprinos 318.419,34 EUR

Vlastiti prihodi 1.396.490,51 EUR

KLASA: 361-01/26-01/0007
URBROJ: 2168-08-02/00-26-1
Fažana, 21.07.2026.

OPĆINSKI NAČELNIK
Radomir Korać

